

工程量确认单

编号: 001

工程名称	黄泥山村村委会厨房餐厅改造 项目	建设单位	昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会
监理单位	苏州建元项目管理有限公司	施工单位	昆山意匠建筑环境工程有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认 工程量	甲方确认 工程量
拆除工程						
1	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除原石膏板隔墙	m2	27.1	27.1	27.1
2	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原石膏板吊顶	m2	127.05	127.05	127.05
3	砖砌体拆除	1、实砌墙、柱 混合砂浆	m3	8.83	8.83	8.83
4	铲除涂料面	1、铲除原有墙面涂料	m2	200.1	200.1	200.1
5	余方弃置	1、拆除垃圾人工清理装袋 2、清洁车装车外运无害化处理	车	3	3	3
顶面装饰工程						
6	吊顶天棚 (造型吊项)	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8mm 2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 3、9.5mm 纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 4、板面钉眼封点防锈漆 5、天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、901 胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m2	20	20	20

(以下空白)

以上内容请确认

 建设单位 昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会 日期:	 监理单位 苏州建元项目管理有限公司 日期:	 施工单位 昆山意匠建筑环境工程有限公司 日期:
---	--	--

工程量确认单

编号：002

工程名称	黄泥山村村委会厨房餐厅改造项目	建设单位	昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会
监理单位	苏州建元项目管理有限公司	施工单位	昆山意匠建筑环境工程有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
7	吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8\text{mm}$ 2、装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ 3、600*600 矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨	m ²	52	52	52
8	吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8\text{mm}$ 2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 $300\text{mm} \times 600\text{mm}$ 3、9.5mm 防水纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 4、板面钉眼封点防锈漆 5、天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、901 胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m ²	6	6	6
9	吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8\text{mm}$ 2、铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 3、300*600 铝扣板吊顶	m ²	18.5	18.5	18.5

—— (以下空白) ——

以上内容请确认

建设单位(章):  日期:	监理单位(章):  日期:	施工单位(章):  日期:
--	--	--

工程量确认单

编号：003

工程名称	黄泥山村村委会厨房餐厅改造项目	建设单位	昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会
监理单位	苏州建元项目管理有限公司	施工单位	昆山意匠建筑环境工程有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
10	天棚喷刷涂料	1、顶面 在抹灰面上 901 胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m2	39	39	39
墙面装饰工程						
11	砌块墙	1、薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100 厚	m3	0.88	0.88	0.88
12	墙面一般抹灰	1、20 厚 M15 水泥砂浆双面粉平	m2	17.5	17.5	17.5
13	其他隔断	1、隔墙轻钢龙骨 2、双面单层 9.5mm 石膏板隔墙 3、板面钉眼封点防锈漆 4、天棚墙面板缝贴自粘胶带	m2	16.25	16.25	16.25
14	块料墙面	1、400*800 墙砖 干粉型 粘结剂粘贴 墙面	m2	20	20	20
15	块料墙面	1、300*600 墙砖 干粉型 粘结剂粘贴 墙面	m2	30	30	30
16	墙面喷刷涂料	1、内墙面 在抹灰面上 901 胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m2	122.8	122.8	122.8
17	墙布	1、贴墙布 墙面 对花	m2	35.2	35.2	35.2

——（以下空白）——

以上内容请确认

<p>建设单位（章）： </p> <p>日期：2024.11.14</p>	<p>监理单位（章）： </p> <p>日期：2024.11.14</p>	<p>施工单位（章）： </p> <p>日期：3205830155359</p>
--	--	--

工程量确认单

编号：004

工程名称	黄泥山村村委会厨房餐厅改造项目	建设单位	昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会
监理单位	苏州建元项目管理有限公司	施工单位	昆山意匠建筑环境工程有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
18	木质门带套	1、成品木质平开门 900*2100 2、成品购置，含门锁、合页等五金配件	樘	4	4	4
19	木质门带套	1、成品木质平开门 1200*2100 2、成品购置，含门锁、合页等五金配件	樘	1	1	1
20	金属踢脚线	1、6cm 高 1.0 厚不锈钢踢脚线 2、9mm 阻燃板基层	m	55	55	55
21	木窗帘盒	1、暗窗帘盒 12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 2、展开 500mm	m	3.5	3.5	3.5
22	全玻自由门	1、钛合金移门 2、5+0.76+5mm 钢化夹胶玻璃	m ²	11.48	11.48	11.48
23	金属（塑钢、断桥）窗	1、普通铝合金推拉窗，单层 6mm 钢化玻璃	m ²	6.75	6.75	6.75

（以下空白）

以上内容请确认！

建设单位（章）：  日期：	监理单位（章）：  日期：	施工单位（章）：  日期：
--	--	---

工程量确认单

编号：005

工程名称	黄泥山村村委会厨房餐厅改造项目	建设单位	昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会
监理单位	苏州建元项目管理有限公司	施工单位	昆山意匠建筑环境工程有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
1	荧光灯	1、名称：600*1200LED灯	套	11.000	11	11
2	灯带	1、名称：T5灯带	m	4.000	4	4
3	普通灯具	1、名称：3寸筒灯	套	5.000	5	5
4	普通灯具	1、名称：隐藏式轨道灯	套	1.000	1	1
5	普通灯具	1、名称：300*600LED集成灯	套	4.000	4	4
6	装饰灯	1、名称：定制餐厅吊灯	套	1.000	1	1
7	荧光灯	1、名称：直径 300mm 圆形吸顶灯	套	1.000	1	1
8	洗脸盆	1、材质：洗手台盆	组	1.000	1	1
9	大便器	1、材质：蹲便器	组	1.000	1	1
10	配线	1、名称：2.5 m ² 铜芯线	m	350.000	350	350
11	配管	1、名称：Φ20PVC 线管	m	150.000	150	150
12	塑料管	1、名称：Φ50PVC 水管	m	52.000	52	52

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）：



日期：

监理单位（章）：



日期：

施工单位（章）：



日期：

工程量确认单

编号：006

工程名称	黄泥山村村委会厨房餐厅改造项目	建设单位	昆山市巴城镇黄泥山村村民委员会
监理单位	苏州建元项目管理有限公司	施工单位	昆山意匠建筑环境工程有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
13	塑料管	1、名称：Φ75PVC 水管	m	47.000	47	47
14	塑料管	1、名称：Φ110PVC 水管	m	20.000	20	20
15	塑料管	1、名称：Φ25PPR 水管	m	60.000	60	60
16	照明开关	1、名称：开关	个	7.000	7	7
17	插座	1、名称：五孔插座	个	20.000	20	20
18	电力电缆	1、名称：YJV16*4 电缆	m	35.000	35	35
19	配线	1、名称：6 m²铜芯线	m	140.000	140	140
20	配线	1、名称：4 m²铜芯线	m	180.000	180	180
21	配电箱	1、名称：PZ30 24 回路配电箱	台	2.000	2	2

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）：



日期：

监理单位（章）：



日期：

施工单位（章）：



日期：3205830155359