

工程量确认单

编号:

工程名称	大潭村老年活动中心修缮及新建工程		建设单位	昆山市千灯镇大潭村股份经济合作社		
监理单位	正元工程项目管理集团有限公司苏州分公司		施工单位	江苏兴业建设有限公司		
确认内容						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
	原老年活动用房-修缮工程					
	拆除部分					
1	混凝土构件拆除	1、拆除混凝土地坪 2、实际厚度以现场为准、结算时不调整	m2	207.60 0	207.6	207.6
2	铲除涂料面	1、原墙面涂料铲除 2、包含垃圾清理及归堆等	m2	688.37 0	688.37	688.37
3	砖砌体拆除	1、原破损围墙拆除 2、包含垃圾清理及归堆	m3	40.230	40.23	40.23
4	库房拆除	1、原库房、彩钢板雨棚、房屋拆除 2、拆除实砌墙、柱、混合砂浆、彩钢板 3、拆除瓦屋面	m2	272.20 0	272.20	272.20
5	余方弃置	1、废弃料品种：拆除产生的建筑垃圾 2、运距：综合考虑 3、垃圾堆置地点自行考虑、包含装车及垃圾消纳处置费等	m3	137.13	137.13	137.13
	修复部分					
1	多孔砖墙	1、新增隔墙及门窗封堵 2、190×90×90 MU15、承重混凝土多孔砖	m3	12.84	12.84	12.84

		3、混合砂浆 M5 砌筑				
2	水泥砂浆楼地面	1、水泥砂浆地面 2、地面夯实 3、200mm 三合土回填 4、50mm 碎石垫层 5、150mmC20 混凝土基层 6、20mm 厚 1:3 水泥砂浆抹平	m2	195.36	195.36	195.36
3	块料楼地面	1、防滑地砖地面 2、地面夯实 3、200mm 三合土回填 4、50mm 碎石垫层 5、150mmC20 混凝土基层 6、水泥砂浆抹平、20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘结层、撒素水泥面 7、300*300mm 防滑瓷砖，干水泥擦缝 8、颜色满足建设单位要求	m2	12.24	12.24	12.24
4	墙面一般抹灰	1、混凝土墙内墙一般抹灰 2、12mm 水泥砂浆 1:3 打底、8mm 水泥砂浆 1:2.5 抹面	m2	471.47	471.47	471.47
5	墙面一般抹灰	1、混凝土墙外墙一般抹灰 2、12mm 水泥砂浆 1:3 打底、8mm 水泥砂浆 1:2.5 抹面	m2	255.09	255.09	255.09
6	乳胶漆内墙	1、乳胶漆内墙 2、抹灰面上 3、901 胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m2	471.47	471.47	471.47
7	外墙涂料	1、外墙涂料 2、外墙弹性涂料一底二面、包含腻子	m2	255.09	255.09	255.09
8	吊顶天棚	1、铝扣板吊顶 2、全丝杆天棚吊筋 平均高度 H=1500mm	m2	207.6	207.6	207.6

		$\phi 10\text{mm}$ 3、铝合金(嵌入式) 方板龙骨(上人型) 面层规格 500mm× 500mm 4、0.4mm 厚铝合金 (嵌入式)方板天棚 面层 平板				
9	金属(塑钢)门	1、铝合金玻璃平开 门 2、6mm 钢化玻璃 3、包含五金及配件 等	m2	12.69	12.69	12.69
10	金属(塑钢)门	1、玻璃移门 2、尺寸 1500*2100mm 3、12mm 钢化玻璃 4、包含五金及配件 等	m2	3.15	3.15	3.15
	措施项目					
1	里脚手架	1、外墙抹灰脚手架 2、高超过 3.60m, 在 5m 以内	m2	279.66	279.66	279.66
2	满堂脚手架	1、满堂脚手架 基本 层 高 5m 以内	m2	207.6	207.6	207.6

—— (以下空白) ——

以上内容请确认!

建设单位(章):



监理单位(章):



施工单位(章):



工程量确认单

编号：

工程名称	大潭村老年活动中心修缮及新建工程	建设单位	昆山市千灯镇大潭村股份经济合作社
监理单位	正元工程项目管理集团有限公司苏州分公司	施工单位	江苏兴业建设有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
	老年活动用房电气					
	拆除部分					
1	配电箱	1. 名称：1AL1（老年活动用房） 2. 安装方式：挂墙安装、含无端子接线	台	1	1	1
2	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 SC65 3、配置形式：埋地	m	50	50	50
3	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC20 3、配置形式：暗配	m	456.63	456.63	456.63
4	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16	m	55	55	55
5	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-4*25+1*16	个	2	2	2
6	配线	1、名称：配线 2、配线形式：BV-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	1454.58	1454.58	1454.58
7	荧光灯	1、名称：LED 双管灯 2、型号：（光通量=100Lm/w, Ra=90, 色温=4000K） LED 光源-32W×2，配 LED 驱动器，吊杆等附件	套	30	30	30

		3、安装形式：吊装 4、备注：含安装需要的所有附件、具体款式参数要求详见设计及招标文件				
8	插座	1、名称：单相二，三极组合插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装	个	32	32	32
9	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	6	6	6
10	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装，底距地 1.3m	个	1	1	1
11	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	30	30	30
12	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	39	39	39
13	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方 1、土壤类别：自行现场踏勘 2、挖土深度：<2m	m3	15.3	15.3	15.3
14	回填方	1、原土回填夯实	m3	15.3	15.3	15.3
	措施费用					
1	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆	项	1	1	1

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）：



监理单位（章）：



施工单位（章）：



工程量确认单

编号:

工程名称	大潭村老年活动中心修缮及新建工程		建设单位	昆山市千灯镇大潭村股份经济合作社		
监理单位	正元工程项目管理集团有限公司苏州分公司		施工单位	江苏兴业建设有限公司		
确认内容						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
	新建老年活动中心-土建工程					
	土石方工程					
1	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、平整场地 3、按定额计算规则计量	m2	747.10 0	747.100	747.100
2	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、人机配合挖土、不装车 3、按定额计算规则计量	m3	115.64 0	115.640	115.640
3	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、人机配合挖土、不装车 3、按定额计算规则计量	m3	241.40 0	241.400	241.400
4	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填	m3	260.44 0	260.440	260.440
5	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：综合考虑 3、土方堆置地点自行考虑、包含装车及土方消纳处置费等	m3	96.600	96.600	96.600
	砌筑工程					
6	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20 混凝土实心砖 2、基础类型：直形 3、砂浆强度等级：M10	m3	22.990	22.990	22.990

		水泥砂浆 4、防潮层材料种类: 6cm 厚 C20 混凝土 5、具体做法详见图纸				
7	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度 等级: 240×115×90 MU15、混凝土多孔砖 2、墙体类型: 内墙、墙 厚 240mm 3、砂浆强度等级、配合 比: M7.5 水泥砂浆	m3	7.550	7.550	7.550
8	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度 等级: 240×115×90 MU15、混凝土多孔砖 2、墙体类型: 外墙、墙 厚 240mm 3、砂浆强度等级、配合 比: M7.5 水泥砂浆	m3	83.46	83.46	83.46
	分部小计					
	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	垫层	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C20 3、现浇垫层	m3	14.84	14.84	14.84
10	独立基础	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、现浇独立基础	m3	42.43	42.43	42.43
11	矩形柱	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、现浇矩形柱	m3	22.5	22.5	22.5
12	构造柱	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、现浇构造柱	m3	7.12	7.12	7.12
13	基础梁	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、现浇基础梁	m3	16.71	16.71	16.71
14	矩形梁	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、现浇矩形梁	m3	15.12	15.12	15.12
15	圈梁	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、现浇圈梁、窗台梁等	m3	3.28	3.28	3.28
16	过梁	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、现浇过梁	m3	1.22	1.22	1.22

17	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、现浇板式雨棚	m ²	48.1	48.1	48.1
18	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm 以内、HPB300 2、层高 3.6m 以内	t	0.145	0.145	0.145
19	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm 以内、HRB400 2、层高 3.6m 以内	t	1.278	1.278	1.278
20	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm 以内、HRB400 2、层高 3.6m 以内	t	3.892	3.892	3.892
21	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm 以内、HRB400 2、层高 8m 以内	t	4.717	4.717	4.717
22	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm 以内、HRB400 2、层高 8m 以内	t	3.266	3.266	3.266
23	砌体、板缝内加固钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.553	0.553	0.553
24	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊	个	264	264	264
25	机械连接	1、直螺纹接头 Φ25 以内	个	113	113	113
金属结构工程						
26	预埋铁件	1、预埋铁件 2、包含制作及安装	t	1.04	1.04	1.04
27	螺栓	1、螺栓种类：10.9 级高强螺栓 2、规格：M20	套	64	64	64
28	钢梁	1、钢材品种、规格：HN350X175X7X11mmQ235B 2、喷砂除锈 3、红丹防锈漆一遍、环氧富锌两遍、环氧云铁中间漆 1 道 4、包含加工、制作、运	t	4.296	4.296	4.296

		输及安装等				
29	钢檩条	1、钢材品种、规格：C 型钢檩条、Q355B 2、喷砂除锈 3、红丹防锈漆一遍、环 氧富锌两遍、环氧云铁 中间漆 1 道 4、包含加工、制作、运 输及安装等	t	3.642	3.642	3.642
30	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ 12mm 圆钢剪刀撑、Q235B 2、喷砂除锈 3、红丹防锈漆一遍、环 氧富锌两遍、环氧云铁 中间漆 1 道 4、包含加工、制作、运 输及安装等	t	0.501	0.501	0.501
31	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ 133x4.0mm 钢管水平撑、 Q235B 2、喷砂除锈 3、红丹防锈漆一遍、环 氧富锌两遍、环氧云铁 中间漆 1 道 4、包含加工、制作、运 输及安装等	t	0.893	0.893	0.893
32	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：圆 钢、钢管支撑、Q235B 2、喷砂除锈 3、红丹防锈漆一遍、环 氧富锌两遍、环氧云铁 中间漆 1 道 4、包含加工、制作、运 输及安装等	t	0.327	0.327	0.327
33	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格： L63x5.0mm 隅撑 2、喷砂除锈 3、红丹防锈漆一遍、环 氧富锌两遍、环氧云铁 中间漆 1 道 4、包含加工、制作、运 输及安装等	t	0.416	0.416	0.416
34	型材屋面	1、型材品种、规格： 0.60mm 压型钢板	m2	531.07	531.07	531.07

		2、100mm 保温玻璃棉、 单面加筋铝箔 3、1.2mm 钢丝网				
35	型材屋面	1、型材品种、规格： 0.60mm 压型钢板屋脊 2、宽 600mm,带背托	m	56	56	56
36	金属构件刷防火 涂料	1、金属面防火涂料 薄 型 1.5 小时	m2	131.4	131.4	131.4
37	金属构件刷防火 涂料	1、金属面防火涂料 薄 型 1 小时	m2	463	463	463
38	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：铝合 金双扇平开门 2、玻璃品种、厚度：6mm 钢化玻璃 3、包含五金及配件等	m2	7.2	7.2	7.2
39	金属（塑钢、断 桥）窗	1、框、扇材质：铝合金 推拉窗 2、玻璃品种、厚度：6mm 钢化玻璃 3、包含五金及配件等	m2	30.94	30.94	30.94
	屋面及防水工程					
40	屋面排水管	1、排水管品种、规格： dn110、PVC 排水管 2、胶水连接	m	8.4	8.4	8.4
41	屋面排水管	1、PVC 水斗 $\Phi 110$ 2、胶水连接	只	2	2	2
	楼地面装饰工程					
42	水泥砂浆楼地面	1、水泥砂浆楼地面 2、20mm 厚 1:2.5 水泥砂 浆压实抹光 3、刷素水泥浆一道（内 掺建筑胶） 4、100mm 厚 C35 现浇混 凝土地面 5、150mm 厚三合土夯实 6、素土夯实	m2	444.84	444.84	444.84
43	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合 比：12 厚 1:3 水泥砂浆 找平层 3、面层厚度、砂浆配合 比：8 厚 1:2.5 水泥砂浆	m	145.2	145.2	145.2
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙	m2	624.91	624.91	624.91

		2、底层厚度、砂浆配合比：12mm 厚 1:1:6 水泥石膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm 厚 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆粉面压光				
45	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙抹灰 2、底层厚度、砂浆配合比：20mm 厚 1:3 水泥砂浆 3、刷素水泥浆一道 4、罩面网格布 5、面层厚度、砂浆配合比：10mm 厚 1:2.5 水泥砂浆粉面，内掺 5%防水剂	m2	556.4	556.4	556.4
	油漆、涂料、裱糊工程					
46	墙面喷刷涂料	1、内墙涂料墙面 2、901 胶白水水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	m2	624.91	624.91	624.91
47	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料 2、外墙弹性涂料一底二面、包含腻子	m2	556.4	556.4	556.4
1	综合脚手架	1、综合脚手架 檐高在 12m 以内 层高在 5m 内	m2	477.18	477.18	477.18
2	浇捣脚手架	1、层高超过 3.6m、5m 内 2、浇捣脚手架	m2	462	462	462
3	基础	1、混凝土垫层模板	m2	34.75	34.75	34.75
4	基础	1、柱基、桩承台模板	m2	46.23	46.23	46.23

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）



监理单位（章）



施工单位（章）



工程量确认单

编号:

工程名称	大潭村老年活动中心修缮及新建工程	建设单位	昆山市千灯镇大潭村股份经济合作社
监理单位	正元工程项目管理集团有限公司苏州分公司	施工单位	江苏兴业建设有限公司

确认内容

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
	新建老年活动中心-安装工程					
	排水系统					
1	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U 排水塑料管 De75 4、连接形式：粘接连接	m	12.5	12.5	12.5
2	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U 排水塑料管 De50 4、连接形式：粘接连接	m	2.56	2.56	2.56
3	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：管径 DN75 4、填料材质：防水堵漏材料	个	1	1	1
4	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	2	2	2
5	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方 1、土壤类别：自行现场踏勘 2、挖土深度：<2m	m3	5.3	5.3	5.3

6	回填方	原土回填夯实	m3	5.3	5.3	5.3	
	给水系统						
7	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级： 内衬塑镀锌钢管 DN32 4、连接形式：螺纹 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：含压力 试验及冲洗	m	18.5	18.5	18.5	
8	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级： 内衬塑镀锌钢管 DN25 4、连接形式：螺纹 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：含压力 试验及冲洗	m	7.36	7.36	7.36	
9	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级： 内衬塑镀锌钢管 DN20 4、连接形式：螺纹 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：含压力 试验及冲洗	m	7.38	7.38	7.38	
10	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级： DN32 3、连接形式：螺纹 连接	个	1	1	1	
11	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级： DN25 3、连接形式：螺纹 连接	个	1	1	1	

12	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：法兰连接	个	1	1	1
13	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：法兰连接	个	1	1	1
14	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50（穿管管径）	个	2	2	2
15	管道支架	1、名称：管道支架	Kg	10	10	10
16	金属结构刷油	1、名称：支架除锈、刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	3.5	3.5	3.5
17	管道刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：浅色调和漆二道	m2	3.5	3.5	3.5
18	砌筑井	1、名称：砖砌阀门井 600*600 2、规格：DN32 3、钢纤维混凝土井盖	座	1	1	1
19	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方 1、土壤类别：自行现场踏勘 2、挖土深度：<2m	m3	14.3	14.3	14.3
20	回填方	原土回填夯实	m3	14.3	14.3	14.3
21	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN20以内砖墙开槽及修补	m	5.6	5.6	5.6
电气系统						
22	配电箱	1. 名称：AL1（老年	台	1	1	1

		活动中心) 2. 规格: PZ30 3. 安装方式: 挂墙安装、含无端子接线					
23	配管	1、名称: 电气配管 2、材质: 镀锌钢管 SC50 3、配置形式: 埋地	m	35	35	35	
24	配管	1、名称: 电气配管 2、材质: PC20 3、配置形式: 暗配	m	240.04	240.04	240.04	
25	电力电缆	1、名称: 电力电缆 2、规格: YJV22-1KV-4*10	m	37.5	37.5	37.5	
26	电力电缆头	1、名称: 电缆头 2、规格: YJV22-1KV-4*10	个	2	2	2	
27	配线	1、名称: 配线 2、配线形式: BV-2.5 3、配线部位: 管内穿线	m	720.12	720.12	720.12	
28	荧光灯	1、名称: 600*600 平板灯 2、型号: 36W LED 3、安装形式: 嵌入安装 4、备注: 含安装需要的所有附件、具体款式参数要求详见设计及招标文件	套	20	20	20	
29	插座	1、名称: 单相二, 三极组合插座 2、规格: ~250V 10A 3、安装方式: 暗装	个	40	40	40	
30	照明开关	1、名称: 单联单控开关 2、规格: 10A 3、安装方式: 暗装, 底距地 1.3m	个	3	3	3	
31	照明开关	1、名称: 双联单控开关 2、规格: 10A 3、安装方式: 暗装, 底距地 1.3m	个	2	2	2	

32	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	20	20	20
33	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	45	45	45	45
34	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方 1、土壤类别：自行现场踏勘 2、挖土深度：<2m	m3	18.6	18.6	18.6
35	回填方	1、原土回填夯实	m3	18.6	18.6	18.6
1	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆	项	1	1	1

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）： 	监理单位（章）： 	施工单位（章）： 
--	--	--

工程量确认单

编号:

工程名称	大潭村老年活动中心修缮及新建工程	建设单位	昆山市千灯镇大潭村股份经济合作社			
监理单位	正元工程项目管理集团有限公司苏州分公司	施工单位	江苏兴业建设有限公司			
确认内容						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
	新建卫生间-土建工程					
	土石方工程					
1	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、平整场地 3、按定额计算规则计量	m2	80	80	80
2	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、人机配合挖沟槽土方、不装车 3、按定额计算规则计量	m3	15.96	15.96	15.96
3	回填方	1、回填土 基(槽)坑 夯填	m3	13.1	13.1	13.1
4	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、垃圾堆置地点自行考虑 4、包括装车及土方消纳处置费等	m3	2.86	2.86	2.86
	砌筑工程					
5	多孔砖墙	1、多孔砖墙、厚度200mm 2、190×90×90 MU15、承重混凝土多孔砖	m3	8.28	8.28	8.28

		3、混合砂浆 M5 砌筑					
	分部小计						
	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、现浇垫层	m3	0.88	0.88	0.88	
7	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、现浇基础梁	m3	1.98	1.98	1.98	
8	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、现浇构造柱	m3	1.93	1.93	1.93	
9	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、圈梁、反水坎	m3	0.79	0.79	0.79	
10	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、现浇过梁	m3	0.64	0.64	0.64	
11	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、现浇平板	m3	2.92	2.92	2.92	
12	台阶	1、素土夯实 2、200mm 三合土回填 3、50mm 碎石垫层 4、C25 混凝土、随浇随抹平 5、20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆	m2	8	8	8	

		6、300*300mm 防滑瓷砖 7、具体做法详见图纸：卫生间				
13	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 2、现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm 以内	t	0.551	0.551	0.551
14	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 2、现浇混凝土构件钢筋直径 Φ 25mm 内	t	0.316	0.316	0.316
15	现浇构件钢筋	1、砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.053	0.053	0.053
	门窗工程					
16	金属（塑钢）门	1、铝合金玻璃平开门 2、尺寸：900*2100mm 3、6mm 钢化玻璃 4、包含五金及配件等	m2	3.78	3.78	3.78
17	金属（塑钢、断桥）窗	1、铝合金固定窗 2、尺寸：1000*500mm 3、6mm 钢化玻璃 4、包含五金及配件等	m2	1	1	1
18	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯涂膜防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.8mm 厚、三遍	m2	19.86	19.86	19.86
19	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯涂膜防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.8mm 厚、三遍	m2	30.9	30.9	30.9
	楼地面装饰工程					
20	块料楼地面	1、素土夯实 2、200mm 三合土回填 3、50mm 碎石垫层 4、120mm 厚 C25 混凝土，随浇随抹平 5、20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆保护层 6、刷素水泥浆或界	m2	13.68	13.68	13.68

		面剂一道 7、20mm 厚 1:2 干硬 性水泥砂浆粘结层 8、300*300mm 防滑瓷 砖楼面 9、颜色满足建设单 位要求					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	墙面一般抹灰	1、内墙抹灰 2、刷界面处理剂一 道 3、20mm 厚 1:1.6 水 泥石灰膏砂浆打底 赶平扫毛或划出纹 道 4、5mm 厚 1:0.3:0.3 水泥石灰膏砂浆抹 面	m2	22.65	22.65	22.65	
22	墙面一般抹灰	1、外墙抹灰 2、12mm 水泥砂浆 1:3 打底 3、8mm 水泥砂浆 1:2.5 抹面	m2	32.12	32.12	32.12	
23	块料墙面	1、面砖墙面 2、15mm 厚 1:3 水泥 砂浆 3、刷素水泥浆一道 4、3-4mm 厚 1:1 水泥 砂浆加水重 20%建筑 胶镶贴 5、8mm 厚釉面砖,白 水泥浆擦缝,面砖规 格 300X450mm	m2	33.84	33.84	33.84	
24	块料墙面	1、外墙墙裙 2、13mm 厚 1:3 水泥 砂浆 3、刷素水泥浆一道 4、3-4mm 厚 1:1 水泥 砂浆加水重 20%建筑 胶镶贴 5、300*600mm 抛光加 工砖	m2	18.41	18.41	18.41	
25	天棚抹灰	1、天棚抹灰 2、7mm 厚 1:1:4 水泥	m2	13.68	13.68	13.68	

		石灰砂浆 3、5mm 厚 1:0.5:3 水 泥石灰砂浆				
	油漆、涂料、裱糊工程					
26	抹灰面油漆	1、内墙乳胶漆墙面 2、901 胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	m2	22.65	22.65	22.65
27	抹灰面油漆	1、天棚涂料 2、油性水泥漆二遍 抹灰面	m2	13.68	13.68	13.68
28	抹灰面油漆	1、外墙涂料 2、外墙批专用腻子三遍 3、外墙弹性涂料一底二面	m2	32.12	32.12	32.12
	其他					
29	成品隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：塑料隔板 2、高度：1.8 米高	间	4	4	4
30	不锈钢水池	1、成品 304 不锈钢水池 2、尺寸： 1.65*0.6*0.85m 3、 $\phi 50 \times 2\text{mm}$ 304 不锈钢管骨架、0.8mm 厚不锈钢板 4、具体款式满足建设单位要求	套	1	1	1
1	外脚手架	1、外墙脚手架	m2	53.42	53.42	53.42
2	抹灰手架	1、抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m 以内	m2	64.51	64.51	64.51
3	里脚手架	1、砌墙脚手架 里架子 2、高 3.60m 以内	m2	10.94	10.94	10.94
4	基础	1、混凝土垫层模板	m2	3.91	3.91	3.91
5	基础梁	1、基础梁模板 2、支模高度 3.6m 以内	m2	15.8	15.8	15.8
6	构造柱	1、构造柱模板 2、支模高度 3.6m 以内	m2	23.15	23.15	23.15
7	圈梁	1、圈梁模板	m2	7.92	7.92	7.92

		2、支模高度 3.6m 以内				
8	过梁	1、过梁模板 2、支模高度 3.6m 以内	m2	1.28	1.28	1.28
9	平板	1、现浇板模板、厚度 20cm 内 2、支模高度 3.6m 以内	m2	25.56	25.56	25.56

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）：  日期：3月24日	监理单位（章）：  日期：3月24日	施工单位（章）：  日期：3月24日
--	--	---

工程量确认单

编号:

工程名称	大潭村老年活动中心修缮及新建工程	建设单位	昆山市千灯镇大潭村股份经济合作社			
监理单位	正元工程项目管理集团有限公司苏州分公司	施工单位	江苏兴业建设有限公司			
确认内容						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
	新建卫生间-安装工程					
	排水系统					
1	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管 De110 4、连接形式：粘接连接	m	9.24	9.24	9.24
2	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管 De75 4、连接形式：粘接连接	m	11.6	11.6	11.6
3	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管 De50 4、连接形式：粘接连接	m	4.42	4.42	4.42
4	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：管径 DN100 4、填料材质：防水堵漏材料	个	1	1	1
5	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个	2	2	2

6	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN100	个	1	1	1
7	大便器	1、名称：蹲便器（自闭式冲洗阀） 2、附件名称、数量：含角阀、软管等附件 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求	组	4	4	4
8	小便器	1、名称：小便器（自闭式冲洗阀） 2、附件名称、数量：含角阀、软管等附件 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求	组	2	2	2
9	洗脸盆	1、名称：洗手盆 2、附件名称、数量：感应式水龙头、角阀、金属软管等附件。 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求	组	2	2	2
10	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方 1、土壤类别：自行现场踏勘 2、挖土深度：<2m	m3	21.3	21.3	21.3
11	回填方	原土回填夯实	m3	21.3	21.3	21.3
	给水系统					
12	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：内衬塑镀锌钢管 DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含压力试验及冲洗	m	37.67	37.67	37.67
13	复合管	1、安装部位：室内	m	5.5	5.5	5.5

		2、介质：水 3、规格、压力等级： 内衬塑镀锌钢管 DN25 4、连接形式：螺纹 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：含压力 试验及冲洗				
14	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级： 内衬塑镀锌钢管 DN20 4、连接形式：螺纹 连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：含压力 试验及冲洗	m	24.98	24.98	24.98
15	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级： DN32 3、连接形式：螺纹 连接	个	1	1	1
16	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯截止 阀 2、规格、压力等级： DN32 3、连接形式：法兰 连接	个	1	1	1
17	套管	1、名称、类型：刚 性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50（穿 管管径）	个	1	1	1
18	管道支架	1、名称：管道支架	Kg	10	10	10
19	金属结构刷油	1、名称：支架除锈、 刷油 2、涂刷遍数、漆膜 厚度：樟丹二道，灰 色调和漆二道	kg	10	10	10
20	管道刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜 厚度：浅色调和漆二	m2	25	25	25

		道				
21	沥青防腐蚀	三油两布防腐, 管外径 57mm 以内-埋地	m	67.67	67.67	67.67
22	砌筑井	1、名称: 砖砌阀门井 600*600 2、规格: DN32 3、钢纤维混凝土井盖	座	1	1	1
23	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方 1、土壤类别: 自行现场踏勘 2、挖土深度: <2m	m3	28.42	28.42	28.42
24	回填方	原土回填夯实	m3	28.24	28.24	28.24
25	镀锌钢管	1、安装部位: 室内 2、材质、规格: DN20 以内砖墙开槽及修补	m	20	20	20
	电气系统					
26	配电箱	1. 名称: AL-2 (卫生间) 2. 规格: PZ30 3. 安装方式: 挂墙安装、含无端子接线	台	1	1	1
27	配管	1、名称: 电气配管 2、材质: PC20 3、配置形式: 暗配	m	90.57	90.57	90.57
28	配线	1、名称: 配线 2、配线形式: BV-2.5 3、配线部位: 管内穿线	m	241.71	241.71	241.71
29	荧光灯	1、名称: 吸顶灯 2、型号: 15W LED 3、安装形式: 吸顶安装 4、备注: 含安装需要的所有附件、具体款式参数要求详见设计及招标文件	套	4	4	4
30	插座	1、名称: 单相二, 三极组合插座 2、规格: ~250V 10A 3、安装方式: 暗装	个	4	4	4
31	照明开关	1、名称: 单联单控	个	2	2	2

		开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装， 底距地 1.3m				
32	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	12	12	12
33	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	6	6	6
34	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方 1、土壤类别：自行 现场踏勘 2、挖土深度：<2m	m3	13.5	13.5	13.5
35	回填方	1、原土回填夯实	m3	13.5	13.5	13.5
	分部分项合计					
1	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆	项	1	1	1

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）：  日期：2024年	监理单位（章）：  日期：2024年	施工单位（章）：  日期：2024年
---	---	---

工程量确认单

编号:

工程名称	大潭村老年活动中心修缮及新建工程		建设单位	昆山市千灯镇大潭村股份经济合作社		
监理单位	正元工程项目管理集团有限公司苏州分公司		施工单位	江苏兴业建设有限公司		
确认内容						
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理确认工程量	甲方确认工程量
	场地硬化及管道工程					
	道路部分					
1	拆除路面	1、拆除混凝土路面 2、厚度 10cm、无筋	m3	61.8	61.8	61.8
2	回填方	1、三合土回填 2、厚度 200mm	m3	123.6	123.6	123.6
3	碎石	1、人机配合摊铺、 5-40mm 碎石底层 2、厚度 5cm	m2	618	618	618
4	场地硬化	1、场地硬化 2、100mmC30 混凝土 3、加浆抹光随捣随抹厚 5mm 4、包含养护、模板等	m2	618	618	618
5	余方弃置	1、废弃料品种：拆除产生的建筑垃圾 2、运距：综合考虑 3、垃圾堆置地点自行考虑，包含装车、垃圾消纳处置费等	m3	61.8	61.8	61.8
	管道部分					
6	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、深度 2m 以内 3、人机配合挖土、不装车	m3	65.89	65.89	65.89

7	回填方	1、填土夯实 槽、坑	m3	33.02	33.02	33.02
8	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：综合考虑 3、土方堆置地点自行考虑、包含装车及土方消纳处置费等	m3	32.87	32.87	32.87
9	塑料管	1、管道垫层 2、10cm 碎石	m3	5.98	5.98	5.98
10	塑料管	1、管道垫层 2、5cm 黄沙	m3	2.99	2.99	2.99
11	回填方	1、管道回填中粗砂 2、至管顶 10cm	m3	19.21	19.21	19.21
12	塑料管	1、材质及规格：HDPE 双壁波纹管、DN300 SN4 2、连接形式：胶圈接口	m	57.4	57.4	57.4
13	塑料管	1、材质及规格：D315×15.0 PE 实壁管 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验管径 400mm 以内	m	9	9	9
14	砌筑井	1、600*600mm 流槽式雨水检查井、深 1.5m 以内 2、防坠网 3、100mm 厚 C20 砼垫层 4、150mm 厚 C30 混凝土底板 5、240×115×53mm MU15 混凝土实心砖砌砖、M10 水泥砂浆砌筑 6、1:2 水泥砂浆井内外侧抹灰、包含模板等	座	5	5	5
15	砌筑井	1、600*600mm 流槽式污水检查井、深 1.5m 以内	座	1	1	1

		2、防坠网 3、100mm 厚 C20 砼垫层 4、150mm 厚 C30 混凝土底板 5、240×115×53 mmMU15 混凝土实心砖砌砖、M10 水泥砂浆砌筑 6、1:2 水泥砂浆井内外侧抹灰、包含模板等				
16	砌筑井	1、球墨铸铁检查井盖座 2、Φ600 mm 重型	座	6	6	6
17	整体化粪池	1、材质：成品玻璃钢化粪池 2、型号、规格：G2-4SQF、长 4800mm，宽 1350mm，有效容积 4 立方 3、含挖土、回填、砂石垫层、井盖座等全部费用	座	1	1	1
18	拆封堵头	1、专业拆封堵头 DN300mm 以内 2、包含气囊封堵的安装、拆卸，开井洞及封堵管口等	处	1	1	1

——（以下空白）——

以上内容请确认！

建设单位（章）：  日期：3月25日	监理单位（章）：  日期：	施工单位（章）：  日期：3月25日
---	--	--