

## 竣工结算汇总表

项目名称：孔巷社区群忠市场垃圾分类房（原配电房）改造工程

| 序号       | 品名             | 规格型号                        | 单价    | 数量              | 单位             | 总价       |
|----------|----------------|-----------------------------|-------|-----------------|----------------|----------|
| 1        | 配电室改造地砖        | 40厚细石砼找平层;30厚水泥砂浆贴地砖        | 230   | 16              | m <sup>2</sup> | 3680.00  |
| 2        | 砖砌体拆除          | 拆除砖砌体、清理外运                  | 100   | 3.24            | m <sup>3</sup> | 324.00   |
| 3        | 金属(塑钢、断桥)窗     | 铝合金推拉窗 普通铝型材                | 370   | 1.5             | m <sup>2</sup> | 555.00   |
| 4        | 金属卷帘(闸)门       | 金属卷帘(闸)门(含电机)               | 510   | 12              | m <sup>2</sup> | 6120.00  |
| 5        | 铲除涂料面          | 铲除墙面腻子、涂料                   | 10    | 130             | m <sup>2</sup> | 1300.00  |
| 6        | 外墙涂料           | 外墙弹性涂料 二遍                   | 40    | 80              | m <sup>2</sup> | 3200.00  |
| 7        | 内墙涂料           | 内墙面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 | 40    | 50              | m <sup>2</sup> | 2000.00  |
| 8        | 屋面卷材防水         | 3厚SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法 单层       | 58    | 30              | m <sup>2</sup> | 1740.00  |
| 9        | 拆除             | 原破损路口拆除清理外运                 | 28    | 85              | m <sup>2</sup> | 2380.00  |
| 10       | 路面修复           | 破损道路面修复                     | 280   | 85              | m <sup>2</sup> | 23800.00 |
| 11       | 电力公司专业维修       | 高压电缆，含地面开挖，修补路面             | 20000 | 1               | 项              | 20000.00 |
| 12       | 消防栓钢管          | 内外壁热镀锌钢管 DN100,沟槽连接(含管件)    | 125   | 50              | m              | 6250.00  |
| 13       | 消防栓钢管          | 内外壁热镀锌钢管 DN65,沟槽连接(含管件)     | 85    | 12              | m              | 1020.00  |
| 14       | 塑料管            | PPR冷水管 DN32;热熔连接;冲洗消毒       | 40    | 10              | m              | 400.00   |
| 15       | 塑料管            | PPR冷水管 DN25;热熔连接;冲洗消毒       | 30    | 15              | m              | 450.00   |
| 16       | 塑料管            | PPR冷水管 DN20;热熔连接;冲洗消毒       | 25    | 20              | m              | 500.00   |
| 17       | 给、排水附(配)件      | 水龙头                         | 60    | 5               | 个              | 300.00   |
| 合计<br>总价 | 金额大写:柒万肆仟零壹拾玖元 |                             |       | (¥: 74019.00 元) |                |          |

2023年 05月 28日  
3205831532720

